

Concessionaria:



Autostrada dei Fiori
TRONCO A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)

Concedente:



**Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti**

Pagina

1

di

5

AUTOSTRADA DEI FIORI
TRONCO A10 SAVONA - VENTIMIGLIA (confine francese)
PIANO DI RISANAMENTO AI SENSI DEL D.M. 29.11.2000
STATO DI ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO TEMPI E COSTI
DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO



Revisione		Emesso			
		Preparato	Verificato	Approvato	Data
		Davide Guidetti	Davide Guidetti	Maurizio Deiana	05.07.2023

In copertina: panoramica intervento di mitigazione acustica presso lo svincolo di Pietra Ligure (SV)

Concessionaria:  Autostrada dei Fiori <small>TRONCO A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)</small>	Concedente:  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Pagina 2	di 5
---	--	-------------	---------

1. PREMESSA

Il Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), con decreto ministeriale 2011-0000036 dell'11/03/2011 ha approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto e presentato da Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco A10 con nota in ingresso del Ministero dell'Ambiente prot. n. DSA-2008-0017678 del 25/06/2008.

Si evidenzia che la Concessione autostradale rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è scaduta il 30.11.2021. Da tale data, Autostrada dei Fiori S.p.A., come richiesto dallo stesso Ministero Concedente, sta proseguendo la gestione in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 5.1 della Convenzione di Concessione, fino al trasferimento della gestione al nuovo concessionario individuato a seguito di gara bandita nel 2019.

In considerazione di ciò, gli interventi indicati dal Piano di Risanamento Acustico progettati a livello esecutivo e dettagliati nella tabella riportata nel successivo paragrafo, ove non saranno ragionevolmente completati dall'attuale società, verranno eseguiti in continuità dal nuovo Soggetto aggiudicatario della Concessione.

Con lettera prot. n. 108672 del 4.07.2023 pervenuta dal MASE è stato richiesto un aggiornamento del Piano di Risanamento Acustico. La presente costituisce allegato alla nota di riscontro redatta dalla scrivente Concessionaria con riferimento al tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese).

2. STATO DI ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TEMPI/COSTI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRA

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione e l'aggiornamento dei tempi/costi di esecuzione, come ad oggi prevedibili, degli interventi di realizzazione delle barriere antirumore previsti nel PRA presentato dal gestore Autostrada dei Fiori - tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese).

Per ognuno degli interventi previsti dal PRA, identificati dal rispettivo numero d'ordine di esecuzione, Codice Intervento e Tipologia Intervento (Barriera acustica/Intervento diretto sul ricettore) viene riportato, oltre ai dati di localizzazione geografica (Regione Comune e Carreggiata dell'Autostrada dei Fiori Tronco A10 interessata dall'intervento) il relativo Stato delle opere (Realizzato, Progettato, Stralciato), la Stima Costo, gli Anni di Attuazione, nonché i gruppi di interventi secondo priorità.

Si precisa che nella definizione dell'*ordine di esecuzione degli interventi* la Committente ha tenuto conto dei seguenti fattori:

- della tipologia di ricettore protetto (sensibile, fascia A e B) ed ordine di priorità in precedenza definito
- dello stato della programmazione di altri interventi sulla struttura autostradale e di manutenzione straordinaria
- dell'impatto generato dai cantieri per la realizzazione delle opere di protezione acustica sul traffico e sul normale esercizio dell'infrastruttura in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti.

Per quanto attiene agli interventi nella cui colonna "Stato delle opere" è stata inserita la voce "Stralciato", la motivazione consiste nell'approfondimento di misurazioni acustiche di impatto ante mitigazione a seguito dei quali non si riscontrano esuberanti rispetto ai limiti di legge o al livello di soglia per concorsualità con altre sorgenti stradali o ferroviarie oppure nella verifica dei livelli di rumore a seguito effettuazione campagna misure settimanali da cui risultano livelli equivalenti diurni e notturni inferiori ai limiti previsti.

Per quanto attiene agli importi inseriti nella colonna "Stima Costo" essi sono stati aggiornati.

<p>Concessionaria:</p>  <p>Autostrada dei Fiori TRONCO A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)</p>	<p>Concedente:</p>  <p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>Pagina</p> <p>3</p>	<p>di</p> <p>5</p>
--	---	------------------------	--------------------

Per quanto riguarda l'intervallo temporale inserito nella colonna "Anni di Attuazione" si intende: per gli interventi realizzati l'anno di ultimazione dei lavori, mentre per gli altri interventi è inserita la previsione del periodo di esecuzione.

Per quanto attiene agli interventi diretti sui ricettori previsti nel Piano di Risanamento Acustico il gestore ha condotto le necessarie misurazioni acustiche in facciata ed in ambiente abitativo per ciascun sito in esito alle quali è stato documentato il rispetto dei limiti normativi.

Concessionaria:	Concedente:	Pagina	di
 Autostrada dei Fiori <small>TRONCO A10 Savona -Ventimiglia (confine francese)</small>	 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4	5

Tabella 1 -Stato di attuazione ed aggiornamento dei tempi/costi di esecuzione interventi previsti dal PRA

Autostrada dei Fiori Tronco A10								
N.Ord	Denominazione intervento come da PRA 2007	Codice intervento	Tipologia intervento	Regione	Comune	Stato delle opere	Stima Costo	Periodo di esecuzione
1	Mitigazione acustica Imbocco Ovest galleria Bastia I, via Francia	P176 BASTIA I	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Realizzato	1.502.032 €	2010
2	Mitigazione acustica tratto Comune di Andora	BAR-AN-01	Barriera Acustica	Liguria	Andora	Realizzato	642.746 €	2013
3	Mitigazione acustica tratto Comune di Imperia	BAR-IM-05	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato	3.751.184 €	2016
		BAR-IM-03	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato		
		BAR-IM-7	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato		
		BAR-IM-06	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato		
		BAR-IM-04	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato		
		BAR-IM-02	Barriera Acustica	Liguria	Imperia	Realizzato		
4	Mitigazione acustica tratto Comune di Ceriale, via Franca	BAR-CE-03	Barriera Acustica	Liguria	Ceriale	Realizzato	2.901.096 €	2016
5	Mitigazione acustica tratto Comune di Sanremo	BAR-SR-03	Barriera Acustica	Liguria	Sanremo	Realizzato	2.288.617 €	2023
		BAR-SR-02	Barriera Acustica	Liguria	Sanremo	Realizzato		
		BAR-SR-02	Barriera Acustica	Liguria	Sanremo	Realizzato		
6	Mitigazione acustica tratto Comune di Ventimiglia	BAR-VE-01	Barriera Acustica	Liguria	Ventimiglia	Realizzato	845.106 €	2012
		BAR-VE-02	Barriera Acustica	Liguria	Ventimiglia	In corso di esecuzione a seguito della riassegnazione dei lavori di completamento della barriera di Ventimiglia	457.901 €	2023-2024
		BAR-VE-03	Barriera Acustica	Liguria	Ventimiglia	Stralcio A seguito di misure acustiche di dettaglio l'intervento non si rende più necessario		
7	Mitigazione acustica tratto Comune di Loano	BAR-LO-01	Barriera Acustica	Liguria	Loano	Realizzato	1.719.417 €	2016
		BAR-LO-01	Barriera Acustica	Liguria	Loano			
		BAR-LO-01	Barriera Acustica	Liguria	Loano			
		BAR-LO-02	Barriera Acustica	Liguria	Loano			
		BAR-LO-02	Barriera Acustica	Liguria	Loano			
8	Mitigazione acustica tratto Comune di Pietra Ligure	BAR-PL-04	Barriera Acustica	Liguria	Pietra L.	Realizzato	4.197.455 €	2021
		BAR-PL-05	Barriera Acustica	Liguria	Pietra L.			
		BAR-PL-06	Barriera Acustica	Liguria	Pietra L.			

Concessionaria:


Autostrada dei Fiori
 TRONCO A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)

Concedente:


**Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti**

Pagina

5

di

5

Autostrada dei Fiori Tronco A10								
N.Ord	Denominazione intervento come da PRA 2007	Codice intervento	Tipologia intervento	Regione	Comune	Stato delle opere	Stima Costo	Periodo di esecuzione
9	Mitigazione acustica tratto Comune di Bordighera	BAR-BR-01	Barriera Acustica	Liguria	Bordighera	Progettazione esecutiva in approvazione presso il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti	1.672.145 €	2024-2025
		BAR-BR-02	Barriera Acustica	Liguria	Bordighera			
		BAR-BR-04	Barriera Acustica	Liguria	Bordighera	Stralciato A seguito di misure acustiche di dettaglio l'intervento non si rende più necessario		
10	Mitigazione acustica tratto Comune di Diano Castello	BAR-DC-01	Barriera Acustica	Liguria	Diano Castello	In corso di esecuzione	2.609.793 €	2023-2024
		BAR-DC-02	Barriera Acustica	Liguria	Diano Castello			
		BAR-DC-03	Barriera Acustica	Liguria	Diano Casetello			
11	Mitigazione acustica tratto Comune di San Lorenzo al Mare	BAR-SL-01	Barriera Acustica	Liguria	San Lorenzo al Mare	Progettazione esecutiva in approvazione presso il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti	9.821.690 €	2024-2025
12	Mitigazione acustica tratto Comune di Ceriale, via Italia	BAR-CE-02	Barriera Acustica	Liguria	Ceriale	Realizzate, per ottimizzare gli impatti sul traffico dei cantieri, contestualmente all'intervento BAR-CE_03	costo incluso nell'intervento della barriera BAR-CE_03	2016
		BAR-CE-01	Barriera Acustica	Liguria	Ceriale			
13	Mitigazione acustica tratto Comune di Finale Ligure	BAR-FL-01	Barriera Acustica	Liguria	Finale Ligure	Progettazione esecutiva completata	4.189.367 €	2024-2025
14	Mitigazione acustica tratto Comune di Camporosso	BAR-CM-01	Barriera Acustica	Liguria	Camporosso	Progettazione esecutiva in approvazione presso il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti	4.308.833 €	2024-2025
15	Mitigazione acustica tratto Comune di Diano Marina	BAR-DM-01	Barriera Acustica	Liguria	Diano M.	In corso di esecuzione contestualmente all'intervento nel comune di Diano Castello per ridurre gli impatti dei cantieri sul traffico	costo incluso nell'intervento nel comune di Diano Castello	2023-2024
16	Mitigazione acustica tratto Comune di Albenga	BAR-AL-02	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata	17.162.488 €	2025-2026
		BAR-AL-05	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata		
		BAR-AL-06	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata		
		BAR-AL-07	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata		
		BAR-AL-11	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata		
		BAR-CE-12	Barriera Acustica	Liguria	Albenga	Progettazione esecutiva completata		
		BAR-CE-03	Barriera Acustica	Liguria	Ceriale	Progettazione esecutiva completata tratti E-F area di servizio di Ceriale Nord		

Per quanto riguarda gli intervalli di esecuzione degli interventi i cui lavori non sono indicati come ultimati, si evidenzia che questi, dipendendo anche da attività di terzi, sono stati assunti ipotizzando che gli iter amministrativi vengano espletati secondo le tempistiche di legge.

Non si è tenuto conto di eventuali tempistiche per la revisione/integrazione dei progetti che, a seguito dell'espletamento delle procedure amministrative di approvazione da parte di enti terzi, si potrebbero rendere necessarie.

Imperia, 5.07.2023

AUTOSTRADA dei FIORI Sp.A.
 IL DIRETTORE TECNICO
 Ing. Maurizio Deiana